

(別 添)

稚 教 学 第 2 4 号
平 成 25 年 7 月 17 日

文部科学大臣 殿

北海道稚内市長 工 藤 広 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	40.0	40.0
中学校	44.1	44.1
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成21年度に老朽化の著しい富磯小学校の校舎1棟の耐力度調査を実施した結果、構造上危険な建物と診断され、安心・安全な学校づくり交付金を活用して改築工事を実施した。

平成17年度に実施した稚内東中学校の校舎4棟・屋体1棟の耐力度調査で、構造上危険な建物と診断された校舎と屋体の改築工事を学校施設環境改善交付金を活用し実施している。うち、校舎改築の2ヵ年工事のI期目と屋体改築及び旧屋体の解体を実施した。

両校ともに学校施設の耐震化を推進するために策定した稚内市学校施設整備方針の計画に沿ったもので、改築により耐震化率の目標を達成することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

アスベストの種類が3種類(トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト)追加されたことにより、平成21年度に再調査を行った結果、稚内南中学校と上勇知小中学校の吹付けロックウールからアスベストが検出されている。検出されたアスベストは追加された3種ではなく、一般的なクリソタイルとアモサイトであり、前回の調査では検出されていなかった。平成22年度に安心・安全な学校づくり交付金を活用し、両校のロックウール除去工事を実施した。

稚内市における公立小中学校のアスベスト除去工事はすべて完了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

築30年以上経過した老朽化が著しい教員宿舎の整備で、平成21年度に稚内南中学校教頭住宅、平成22年度は稚内中央小学校校長住宅、平成23年度は稚内南中学校校長住宅の建築計画に対し、平成23年度は東日本大震災の影響で補助の交付が受けられなかったため、1年先送りとなった。

今後も老朽化の著しいものから、改築計画を策定し実施する。

また、改築する稚内東中学校に武道場を整備し、体育施設の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後に稚内市教育委員会内部において事後評価を行い、事後評価シートは市のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、東日本大震災の影響はあったものの、概ね計画どおり実施できた。
当市では耐震化に向けて稚内市学校施設整備方針を策定し、計画どおりに実施してきているが、今後は耐震診断の結果を踏まえ緊急性の高いも
から、大規模改造や長寿命化事業とあわせて事業計画をたて施設整備計画に反映する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 稚内市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 稚内市
- 3 **計画期間** 平成21年度～平成23年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	北海道
市町村名	稚内市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
稚内南中学校	④	0401	教員住宅	住	W	○	平成21年10月30日	東日本大震災の影響で緊急性が低い当事業は、1年先送りとなった			平成24年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。	
稚内中央小学校	④	0401	教員住宅	住	W	○	平成22年12月10日					
稚内南中学校	④	0401	教員住宅	住	W	×			取下	平成24年2月28日		
稚内東中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成24年3月24日					
富磯小学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月10日					
稚内南中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成23年1月31日		追加	平成22年5月21日		平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上勇知小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成22年8月31日		追加	平成22年5月21日		平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上勇知中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	○	平成22年8月31日		追加	平成22年5月21日		平成22年5月21日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
稚内東中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成24年6月18日		追加	平成23年6月2日		平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
稚内東中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月31日		追加	平成23年6月2日		平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
稚内東中学校	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月31日		追加	平成23年6月2日		平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
稚内東中学校	①	0803	屋外環境(防災広場)	校	R	○	平成25年3月31日	追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。		
稚内東中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成25年3月31日	追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。		
富磯小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成23年3月10日					
稚内東中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成24年3月24日					